

| INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES Art. 186 Ley N° 5386/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|----|----|-----|----------------------|----------------------|-----|---|----------|------------------|------|--------|-----|--|---------------|
| Ejercicio Fiscal: | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuatrimestre: | Primer y Segundo Trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: | Alto Paraná | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Municipalidad: | Dr. Raúl Peña | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estratégico Vinculado: | Plan de Desarrollo Municipal - 2016 de Rubro de FONACIDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Royalties y Compensaciones | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Asignado | Ejecución Financiera | % | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | | Línea de base | | | Meta | Avance | % | Medios de Verificación * | Observaciones |
| | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | | | | | |
| FONACIDE | Complemento Nutricional | 0 Alumnos con almuerzo escolar / 450 alumnos con provisión de almuerzo, según planificación 2016 | 2 | 30 | 3 | 848 | 393.473.075 | 0 | 0% | 450 alumnos con provisión de almuerzo, según planificación 2016 | 450 | Alumnos | 450 | 0 | 0% | Remitos, Actas de Recepción, Facturas, Nómina de Alumnos | Ninguna |
| | Construcción | 0 Aulas reparadas en el año 2016 / 5 aulas planificadas a reparar en el 2016. | 2 | 30 | 3 | 520 | 200.000.000 | 0 | 0% | Reparación de 53 Aulas conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2016. | 5 | Aulas | 5 | 0 | 0% | Certificados de Avance de Obra, Facturas, Contrato | Ninguna. |
| | | 0 Aulas nuevas construidas en el año / 6 Aulas nuevas planificadas a construir en el 2016 | 2 | 30 | 3 | 520 | 409.697.554 | 0 | 0% | Construcción de 6 Aulas en Planta Alta conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2016, | 6 | Aulas | 6 | 0 | 0% | Contrato, Certificado de Avance de Obra, Acta de Recepción | Ninguna. |
| | | 0 construcción de Sanitarios terminados en el año 2016 / 4 Sanitarios planificados en el año 2016. | 2 | 30 | 3 | 520 | 150.000.000 | 0 | 0% | Construcción de 4 baños grandes con guarda obra y muro, según planificación 2016 | 4 | Sanitarios | 4 | 0 | 0% | Contrato, Certificado de Avance de Obra, Acta de Recepción | Ninguna. |
| | | 1 Aulas Construida en el año 2016 / 1 aulas a construir, planificadas en el 2016 | 2 | 30 | 3 | 520 | 19.461.375 | 19.461.375 | 100 | Construcción de 1 aulas nuevas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016 | 1 | Aulas | 1 | 1 | 100 | Contrato, Certificado de Avance de Obra, Acta de Recepción | |

* P/ uso interno de la Municipalidad.