

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:	2016																
Trimestres	Tercer Trimestre																
Departamento:	Alto Paraná																
Municipalidad:	Dr. Raúl Peña																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal - 2016																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
FONACIDE	Complemento Nutricional	78 Alumnos con almuerzo escolar / 450 alumnos con provisión de almuerzo, según planificación 2016	2	30	3	848	393.473.075	65.025.000	17%	450 alumnos con provisión de almuerzo, según planificación 2016	450	Alumnos	450	78	17%	Remitos, Actas de Recepción, Facturas, Nómina de Alumnos	Ninguna
	Construcción	0 Aulas reparadas en el año 2016 / 5 aulas planificadas a reparar en el 2016.	2	30	3	520	200.000.000	0	0%	Reparación de 53 Aulas conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2016.	5	Aulas	5	0	0%	Certificados de Avance de Obra, Facturas, Contrato	Ninguna.
		0 Aulas nuevas construidas en el año / 6 Aulas nuevas planificadas a construir en el 2016	2	30	3	520	409.697.554	0	0%	Construcción de 6 Aulas en Planta Alta conforme a la microplanificación y programación presupuestaria 2016.	6	Aulas	6	0	0%	Contrato, Certificado de Avance de Obra, Acta de Recepción	Ninguna.
		0 construcción de Sanitarios terminados en el año 2016 / 4 Sanitarios planificados en el año 2016.	2	30	3	520	150.000.000	0	0%	Construcción de 4 baños grandes con guarda obra y muro, según planificación 2016	4	Sanitarios	4	0	0%	Contrato, Certificado de Avance de Obra, Acta de Recepción	Ninguna.
		1 Aulas Construida en el año 2016 / 1 aulas a construir, planificadas en el 2016	2	30	3	520	19.461.375	19.461.375	100%	Construcción de 1 aulas nuevas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	1	Aulas	1	1	100%	Contrato, Certificado de Avance de Obra, Acta de Recepción	

Pl uso interno de la Municipalidad.




Rodrigo Caballero Subeldia
 Secretario General




Gustavo Javier Cano Barrios
 Intendente Municipal